

N	Codice	Descrizione opera	CIG	CUP	Fase opera pubblica	Data progetto	Importo progetto	Importo di contratto	INDICATORE DI REALIZZAZIONE: avanzamento contabile (SAL)	Data consegna lavori	Data ultimazione lavori
1	ADD 14 A	ATTIVITA' DI RIABILITAZIONE IDRAULICA NON INVASIVA DI TUBAZIONI ADDUTTRICI ESISTENTI IN CEMENTO AMIANTO CON TUBOLARE SINTETICO E RINFORZO IN KEVLAR - 4° STRALCIO: TRATTO IN LOCALITA' CIMAVILLA DI CODOGNE'	838431184F	D93E2000070005	OPERA CONCLUSA	02/03/2020	420.000,00 €	362.825,81 €	362.192,01 €	27/07/2021	18/01/2022
2	ADD 16 A	ATTIVITA' DI RIABILITAZIONE IDRAULICA NON INVASIVA DI TUBAZIONI ADDUTTRICI ESISTENTI IN CEMENTO AMIANTO CON TUBOLARE SINTETICO E RINFORZO IN KEVLAR - 6° STRALCIO: TRATTI IN COMUNE DI SAN FIOR E CODOGNE'	8994708BD8	D87H21008140005	OPERA CONCLUSA	10/09/2021	300.000,00 €	254.679,93 €	253.042,69 €	15/12/2021	10/02/2022
3	OBS 05 A	SOSTITUZIONE CONDOTTE AMMALORATE RETE IDRICA DI DISTRIBUZIONE NELLA ZONA NORD DEL TERRITORIO DI PIAVE SERVIZI S.R.L. COMUNI DI CAPPELLA MAGGIORE, CHIARANO, COLLE UMBERTO, CONEGLIANO, SAN FIOR, SANTA LUCIA DI PIAVE, SUSEGANA	8194393306	D86H19000800005	OPERA CONCLUSA	25/06/2019	990.000,00 €	695.944,08 €	799.674,81 €	10/09/2020	13/05/2022
4	ODZ 20 D	ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI FRATTA DI ODERZO	7930108424	D58H16000500005	OPERA CONCLUSA	03/04/2019	2.000.000,00 €	1.689.582,03 €	1.711.401,51 €	29/11/2019	30/05/2022
5	VIT 15 A	REALIZZAZIONE NUOVA CONDOTTA IDRICA A SERVIZIO DELLA LOCALITA' DI PIADERA NEI COMUNI DI VITTORIO VENETO E FREGONA - 2° STRALCIO - *VIA PIADERA* NUOVA CONDOTTA IDRICA	87107019DB	D31B21000280005	OPERA CONCLUSA	01/02/2021	125.000,00 €	100.366,69 €	98.901,25 €	29/09/2021	24/06/2022
6	CON 20 F	SOSTITUZIONE RETE DI FOGNATURA MISTA NELLE VIE CADORNA, DIAZ E BRIGATA MARCHE NEL COMUNE DI CONEGLIANO - PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	8615009254	D26H19000130005	OPERA CONCLUSA	15/04/2019	250.000,00 €	160.746,90 €	159.951,09 €	18/10/2021	15/07/2022
7	SPF 14 A	REALIZZAZIONE NUOVA CONDOTTA IDRICA IN VIA MANZANA IN COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO	90865255A3	D91B21004830005	OPERA CONCLUSA	26/10/2021	140.000,00 €	91.660,00 €	64.780,85 €	23/05/2022	08/10/2022
8	CSS 05 A	LAVORI DI PROLUNGAMENTO CONDOTTA DISTRIBUTTRICE DN 150 GS VIALE TRENTO-TRIESTE IN COMUNE DI CASALE SUL SILE	8834600E8A	D81B21002070005	OPERA CONCLUSA	01/02/2021	185.700,00 €	168.589,13 €	146.807,78 €	18/01/2022	14/10/2022
9	FOG 02 F	ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI RIPARAZIONE E COSTRUZIONE ALLACCIAMENTI E TRATTI DI RETE FOGNARIA NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DI PIAVE SERVIZI S.P.A.	8513311E78	D88E20001290005	OPERA CONCLUSA	29/10/2020	180.000,00 €	148.907,00 €	147.290,13 €	10/02/2021	23/12/2022
10	COD 14 A	SOSTITUZIONE CONDOTTE AMMALORATE RETE IDRICA DI DISTRIBUZIONE IN VIA GIULIO CESARE NEL COMUNE DI CODOGNE'	9018130C4A	D91B21003990005	OPERA CONCLUSA	25/08/2021	145.000,00 €	127.522,24 €	116.099,37 €	24/01/2022	27/12/2022

AGGIORNATO A TUTTO IL 31/12/2022