

OPERE COMPLETATE ANNO 2018

N	Codice	Descrizione opera	CIG	CUP	Fase opera pubblica	Data Progetto	Importo progetto	Importo di contratto	INDICATORE DI REALIZZAZIONE: Avanzamento contabile (SAL)	Data Consegna	Data Ultimazione
1	GAI 03 D	REALIZZAZIONE CONDOTTA DI COLLEGAMENTO PICCOLI IMPIANTI ALL'IMPIANTO CONSORTILE DI CAMPOMOLINO ED ESTENSIONI RETI FOGNARIE	6973816F01	C36G14000270007	OPERA COMPLETATA	27/02/2015	€ 1.100.000,00	€ 285.019,42	€ 325.297,53	27/07/2017	30/03/2018
2	SUS 05 A	SOSTITUZIONE DELLA RETE DI ACQUEDOTTO NELLE VIE IV NOVEMBRE, MORGANTE II, SAN DANIELE NEL COMUNE DI SUSEGANA	6974814697	-	OPERA COMPLETATA	24/05/2016	€ 700.000,00	€ 483.570,40	€ 343.008,58	18/04/2017	18/04/2018
	SUS 05 A	REALIZZAZIONE NUOVA CONDOTTA DI ACQUEDOTTO E SOSTITUZIONE LATERALE IN VIA COL DI GUARDA IN COMUNE DI SUSEGANA	7266669768	-	OPERA COMPLETATA			€ 75.000,00	€ 74.909,00	07/11/2017	07/12/2017
	SUS 05 A	REALIZZAZIONE ADEGUAMENTO IMPIANTO E NUOVO SCARICO SERBATOIO COL DI GUARDA IN COMUNE DI SUSEGANA	23A215FADC	-	OPERA COMPLETATA			€ 18.000,34	€ 18.000,34	18/12/2017	21/12/2017
3	ADD 05 A	ATTIVITÀ DI RIABILITAZIONE IDRALICA NON INVASIVA DI TUBAZIONI ADDUTTRICI ESISTENTI IN CEMENTO AMIANTO CON TUBOLARE SINTETICO E RINFORZO IN KEVLAR - 1° STRALCIO: TRATTO COMPRESO TRA ODERZO E GORGO AL MONTICANO	7332694A81	-	OPERA COMPLETATA	29/09/2017	€ 825.000,00	€ 784.774,00	€ 798.792,00	05/03/2018	31/05/2018
4	CON 17 A	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POZZO IN LOCALITA' CAL DELL'EBREO E DELLA CONDOTTA IDRICA LUNGO LA NUOVA PISTA CICLABILE DEL MENARE'	72540138E4	-	OPERA COMPLETATA	18/07/2016	€ 400.000,00	€ 135.882,45	€ 103.960,67	20/11/2017	06/06/2018
5	CON 19 D	ADEGUAMENTO DELLA SEZIONE DI TRATTAMENTO RIFIUTI CONTO TERZI DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CONEGLIANO	7178908E47	-	OPERA COMPLETATA	14/07/2017	€ 400.000,00	€ 373.179,58	€ 384.211,88	20/11/2017	22/06/2018
6	MAR 02 D	ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI MARENO DI PIAVE CON INTEGRAZIONE DELLA POTENZIALITA' A 7.000 A.E.	6962067F6C	-	OPERA COMPLETATA	01/03/2016	€ 670.000,00	€ 388.451,76	€ 445.445,85	29/06/2017	04/07/2018
7	GAI 05 F	REALIZZAZIONE SOLLEVAMENTO FOGNARIO E TRATTA DI COLLEGAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DI VIA SALVATOZZA IN COMUNE DI GAJARINE	7048312310	-	OPERA COMPLETATA	14/07/2016	€ 131.120,00	€ 91.251,73	€ 100.675,24	25/08/2017	09/07/2018
8	CAS 01 A	COSTRUZIONE RETE IDRICA IN ZONE SCOPERTE - 2° STRALCIO COMUNE DI CASIER, LOCALITA' DOSSON, VIA LA ALTA, VIA BOSCO DELLA SERRAGLIA	700895871C	E91E12000060009	OPERA COMPLETATA	20/09/2016	€ 300.000,00	€ 183.183,27	€ 182.639,69	21/06/2017	30/11/2018
9	ODZ 24 F	RISANAMENTO COLLETTORE DI FOGNATURA NERA IN VIA SANTA MARIA MADDALENA IN COMUNE DI ODERZO	7670215DA4	D54D18001450005	OPERA COMPLETATA	24/10/2018	€ 185.000,00	€ 139.318,95	€ 149.454,65	15/11/2018	03/12/2018